



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



Rua Vígário Corrêa, nº 1345 - Corrêas - Petrópolis - RJ

BDI Desonerado
Referência: Setembro/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: CONSTRUÇÃO DE BLOCO ARQUITETÔNICO
 PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS NO BLOCO "B"**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Prazo da Obra em meses: 3,00
		%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	10,00%	45,00%	45,00%	
		10,00%	55,00%	100,00%	0,41%
		234,46	1.055,09	1.055,09	R\$2.344,64
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	90,00%	10,00%	0,00%	
		90,00%	100,00%	100,00%	4,23%
		21.757,38	2.417,49	0,00	R\$24.174,87
4,0	TRANSPORTES	40,00%	20,00%	40,00%	
		40,00%	60,00%	100,00%	1,09%
		2.497,79	1.248,89	2.497,79	R\$6.244,47
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40,00%	40,00%	20,00%	
		40,00%	80,00%	100,00%	2,81%
		6.426,58	6.426,58	3.213,29	R\$16.066,44
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	0,05%
		305,28	0,00	0,00	R\$305,28
11,0	ESTRUTURA	30,00%	60,00%	10,00%	
		30,00%	90,00%	100,00%	56,20%
		96.303,89	192.607,78	32.101,30	R\$321.012,96
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	20,00%	60,00%	20,00%	
		20,00%	80,00%	100,00%	2,48%
		2.828,39	8.485,16	2.828,39	R\$14.141,94
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	10,00%	50,00%	40,00%	
		10,00%	60,00%	100,00%	9,96%
		5.691,95	28.459,75	22.767,80	R\$56.919,49
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	30,00%	100,00%	3,17%
		0,00	5.429,72	12.669,34	R\$18.099,05
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	10,00%	50,00%	40,00%	
		10,00%	60,00%	100,00%	3,41%
		1.946,14	9.730,72	7.784,57	R\$19.461,43
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	30,00%	100,00%	2,37%
		0,00	4.064,67	9.484,24	R\$13.548,91
17,0	PINTURAS	0,00%	30,00%	70,00%	
		0,00%	30,00%	100,00%	2,94%
		0,00	5.034,63	11.747,47	R\$16.782,10
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	20,00%	80,00%	
		0,00%	20,00%	100,00%	1,68%
		0,00	1.924,84	7.699,35	R\$9.624,19
19,0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	30,00%	40,00%	30,00%	
		30,00%	70,00%	100,00%	0,80%
		1.374,90	1.833,20	1.374,90	R\$4.583,00
21,0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	0,30%
		1.700,80	0,00	0,00	R\$1.700,80
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO		26,87%	51,18%	21,95%	
		26,87%	78,05%	100,00%	91,91%
		141.067,56	268.718,50	115.223,51	R\$525.009,57
24,0	ADMINISTRAÇÃO	26,87%	51,18%	21,95%	
		26,87%	78,05%	100,00%	8,09%
		12.422,01	23.662,59	10.146,26	R\$46.230,86
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		153.489,57	292.381,09	125.369,77	R\$ 571.240,43
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		26,87%	51,18%	21,95%	100,00%