



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



BDI Desonerado

Rua Vigário Corrêa, nº 1345 - Corrêas - Petrópolis - RJ

Referência: Agosto/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA DOS BANHEIROS DA INTERNAÇÃO E DO PREPARO PARA COLONOSCOPIA
COMPLEXO HOSPITALAR ALCIDES CARNEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Prazo da Obra em meses: 4,00
		%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		9.993,79	0,00	0,00	0,00	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		26.532,25	0,00	0,00	0,00	
4,0	TRANSPORTES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,82%
		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
		1.548,90	1.548,90	1.548,90	1.548,90	
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	4,84%
		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
		9.180,11	9.180,11	9.180,11	9.180,11	
11,0	ESTRUTURA	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	3,91%
		10,00%	70,00%	100,00%	100,00%	
		2.969,55	17.817,29	8.908,65	0,00	
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	4,96%
		0,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	30.123,39	7.530,85	0,00	
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	34,61%
		0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	105.103,57	105.103,57	52.551,78	
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	13,76%
		0,00%	0,00%	70,00%	100,00%	
		0,00	0,00	73.152,10	31.350,90	
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	7,24%
		0,00%	20,00%	60,00%	100,00%	
		0,00	10.989,93	21.979,86	21.979,86	
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	3,08%
		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	23.368,11	0,00	
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	2,28%
		0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	
		0,00	0,00	3.460,36	13.841,43	
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	11,85%
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	89.962,34	
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO		7,18%	24,98%	36,34%	31,50%	92,15%
		7,18%	32,16%	68,50%	100,00%	
		50.224,59	174.763,18	254.232,49	220.415,31	
24,0	ADMINISTRAÇÃO	7,18%	24,98%	36,34%	31,50%	7,85%
		7,18%	32,16%	68,50%	100,00%	
		4.280,04	14.892,98	21.665,20	18.783,36	
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		54.504,63	189.656,16	275.897,69	239.198,68	R\$ 759.257,16
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		7,18%	24,98%	36,34%	31,50%	100,00%