



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO  
ANEXO UPA CENTRO



BDI Desonerado  
Referência: Março/2023

Rua Washington Luiz, nº 600 - Centro - Petrópolis - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO					
CONSTRUÇÃO DO ANEXO UPA CENTRO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Prazo da Obra em meses:
		%	%	%	3,00
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	80,00%	20,00%	0,00%	
		80,00%	100,00%	100,00%	2,53%
		6.263,97	1.565,99	0,00	R\$7.829,96
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	6,18%
		19.088,80	0,00	0,00	R\$19.088,80
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	0,00%	0,00%	
		100,00%	100,00%	100,00%	1,73%
		5.335,96	0,00	0,00	R\$5.335,96
4,0	TRANSPORTES	40,00%	30,00%	30,00%	
		40,00%	70,00%	100,00%	3,76%
		4.647,97	3.485,98	3.485,98	R\$11.619,92
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00%	40,00%	30,00%	
		30,00%	70,00%	100,00%	3,75%
		3.475,89	4.634,52	3.475,89	R\$11.586,30
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00%	100,00%	0,00%	
		0,00%	100,00%	100,00%	0,18%
		0,00	557,10	0,00	R\$557,10
11,0	ESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	
		50,00%	100,00%	100,00%	24,37%
		37.665,91	37.665,91	0,00	R\$75.331,81
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	20,00%	80,00%	0,00%	
		20,00%	100,00%	100,00%	4,69%
		2.896,72	11.586,86	0,00	R\$14.483,58
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	40,00%	60,00%	
		0,00%	40,00%	100,00%	21,07%
		0,00	26.046,92	39.070,39	R\$65.117,31
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	100,00%	
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		0,00	0,00	35.426,86	R\$35.426,86
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	70,00%	30,00%	
		0,00%	70,00%	100,00%	5,45%
		0,00	11.793,34	5.054,29	R\$16.847,63
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	50,00%	50,00%	
		0,00%	50,00%	100,00%	4,44%
		0,00	6.869,80	6.869,80	R\$13.739,59
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	100,00%	
		0,00%	0,00%	100,00%	1,67%
		0,00	0,00	5.160,71	R\$5.160,71
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	100,00%	
		0,00%	0,00%	100,00%	1,22%
		0,00	0,00	3.784,00	R\$3.784,00
21,0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	0,00%	100,00%	
		0,00%	0,00%	100,00%	0,13%
		0,00	0,00	413,97	R\$413,97
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO		27,72%	36,39%	35,88%	
		27,72%	64,12%	100,00%	92,62%
		79.375,21	104.206,42	102.741,88	R\$286.323,50
24,0	ADMINISTRAÇÃO	27,72%	36,39%	35,88%	
		27,72%	64,12%	100,00%	7,38%
		6.320,87	8.298,26	8.181,63	R\$22.800,76
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		85.696,08	112.504,67	110.923,51	R\$ 309.124,26
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		27,72%	36,39%	35,88%	100,00%