



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



R. Vigário Corrêa, nº 1.345 - Corrêas - Petrópolis - RJ

BDI Desonerado
Referência: Maio/2023

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
REVITALIZAÇÃO DAS ENFERMIARIAS E SEUS ACESSOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Prazo da Obra em meses: 8,00 % cada item / total TOTAL R\$
		%	%	%	%	%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		63.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$63.358,26
4,0	TRANSPORTES	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	0,31%
		10,00%	20,00%	35,00%	50,00%	65,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
		651,93	651,93	977,89	977,89	977,89	977,89	651,93	651,93	R\$6.519,28
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	2,87%
		10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	
		6.032,17	6.032,17	12.064,34	12.064,34	12.064,34	6.032,17	3.016,09	3.016,09	R\$60.321,72
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
		0,00%	10,00%	30,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	109,27	218,54	437,07	327,80	0,00	0,00	0,00	R\$1.092,68
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	25,09%
		0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	105.349,83	158.024,74	158.024,74	105.349,83	0,00	0,00	R\$526.749,13
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.917,52	68.917,52	103.376,28	103.376,28	R\$344.587,59
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	9,94%
		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	83.465,94	62.599,46	20.866,49	20.866,49	20.866,49	R\$208.664,86
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
		0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	637,02	955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$1.592,55
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	8,56%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,33	71.930,65	35.965,33	35.965,33	R\$179.826,63
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	26,25%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.107,26	165.321,77	165.321,77	165.321,77	R\$551.072,58
19,0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,41%
		12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	
		1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	R\$8.582,40
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO		3,64%	4,40%	6,16%	13,16%	20,23%	22,56%	16,92%	16,92%	92,99%
		3,64%	4,05%	10,21%	23,37%	43,61%	66,17%	83,08%	100,00%	
		71.115,16	7.866,17	120.320,42	256.998,32	395.057,14	440.469,12	330.270,68	330.270,68	R\$1.952.367,68
24,0	ADMINISTRAÇÃO	3,64%	4,40%	6,16%	13,16%	20,23%	22,56%	16,92%	16,92%	7,01%
		3,64%	4,05%	10,21%	23,37%	30,44%	45,93%	62,85%	79,77%	
		5.361,68	593,06	9.071,48	19.376,22	29.785,07	33.208,87	24.900,54	24.900,54	R\$147.197,45
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		76.476,84	8.459,23	129.391,90	276.374,54	424.842,21	473.677,99	355.171,21	355.171,21	R\$ 2.099.565,13
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		3,64%	0,40%	6,16%	13,16%	20,23%	22,56%	16,92%	16,92%	100,00%