



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS

SEHAC - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



Referência: Fevereiro/2021

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1o mês	2o mês	3o mês	4o mês	5o mês	6o mês	Prazo da Obra: 6 meses % cada item / total TOTAL R\$
		%	%	%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,58%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		20.261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		1.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,0	TRANSPORTES	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,90%
		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
		798,34	798,34	798,34	798,34	399,17	399,17	
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,00%	13,00%	16,00%	16,00%	16,00%	36,00%	7,49%
		3,00%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	100,00%	
		994,36	4.308,88	5.303,24	5.303,24	5.303,24	11.932,29	
6,0	GALERIAS, DRENOS, CONEXÕES	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	28,38%
		10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%	
		12.561,13	25.122,26	25.122,26	25.122,26	25.122,26	12.561,13	
11,0	ESTRUTURA	10,00%	60,00%	20,00%	10,00%			0,84%
		10,00%	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		370,31	2.221,84	740,61	370,31	0,00	0,00	
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	1,03%
		0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	908,86	1.363,30	1.363,30	908,86	0,00	
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%
		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	1.870,18	0,00	0,00	0,00	
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	34,32%
		10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%	
		15.188,72	30.377,44	30.377,44	30.377,44	30.377,44	15.188,72	
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	3,35%
		0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	0,00	2.968,93	4.453,40	4.453,40	2.968,93	
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,91%
		0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
		0,00	0,00	9.661,83	9.661,83	14.492,74	14.492,74	
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO		12,72%	15,54%	19,07%	18,88%	19,76%	14,03%	92,67%
		12,72%	28,26%	47,33%	66,21%	67,09%	80,24%	
		52.185,66	63.737,63	78.206,13	77.450,11	81.057,12	57.542,98	
24,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,72%	15,54%	19,07%	18,88%	19,76%	14,03%	7,33%
		12,72%	28,26%	47,33%	66,21%	67,09%	80,24%	
		4.125,39	5.038,60	6.182,37	6.122,60	6.407,74	4.548,90	
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		56.311,05	68.776,23	84.388,50	83.572,71	87.464,86	62.091,88	R\$ 442.605,23
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		12,72%	15,54%	19,07%	18,88%	19,76%	14,03%	100,00%